

Aufheizprotokoll für Warmwasser-Fußbodenheizsysteme

Vorbemerkung: Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Das Aufheizprotokoll ist nach DIN 4725 Teil 4 zu erstellen. Das Aufheizprotokoll ersetzt nicht die Messung der Restfeuchte.

Bauvorhaben:

Name _____

Ort: _____ Straße: _____

Datum der Estrichverlegung: _____

Mittlere Estrichdicke: _____ mm Heizsystem: _____

Heizrohrüberdeckung: min _____ mm max _____ mm

**Datum/Estrichfirma
(Stempel/Unterschrift)**

Aufheizen frühestens nach 7 Tagen beginnen

Aufheizbeginn am: _____

Vorlauftemperatur von 25° C täglich um 5° C erhöhen Datum _____

Steigerung der Vorlauftemperatur auf 30° C Datum _____

35° C Datum _____

40° C Datum _____

45° C Datum _____

50° C Datum _____

Maximale Vorlauftemperatur max. 55° C Datum _____

Maximal Vorlauftemperatur: _____ °C erreicht am _____

Max. Temperatur _____ °C 5 Tage ohne Nachtabsenkung gehalten bis: _____
(bei größeren Estrichdicken ist die max. Temperatur länger einzuhalten)

Temperaturabsenkung um 10° C ab: _____

Oberflächentemperatur 15-18° C erreicht am: _____

Restfeuchte geprüft von: _____

Methode: _____ Datum: _____

Resultat: _____

Bemerkung: _____

**Bauherr/
Architekt** _____

**Heizungsbauer
(Stempel/Unterschrift)** _____